



ETAPIZACE PRACÍ:

- I. ETAPA** (1.6.2026 - 30.6.2026)
 - venkovní část sanace (SO 01)
 - drenáž - větev B (SO 03)
- II. ETAPA** (1.7.2026 - 31.7.2026)
 - **jednotná kanalizace (SO 303)**
 - jednotná kanalizace (SO 03)
 - drenáž - větev A (SO 03)
 - zpevněná plocha, včetně kačírku a šterbinového žlabu (SO 02)
- III. ETAPA** (1.8.2026 - 31.8.2026)
 - **dešťová kanalizace (SO 301)**
 - povrchové žlaby podél severovýchodní fasády školy (SO 02)
- IV. ETAPA** (1.9.2026 - 15.9.2026)
 - **splašková kanalizace (SO 302)**
- V. ETAPA** (16.9.2026 - 30.9.2026)
 - **zpevněné plochy (SO 100)**
 - **vpust VP 1 (SO 301)**

POZNÁMKY:

Tučně vyznačeny objekty projektové dokumentace „ZŠ nár. um. P. Bezruče, tř. T. G. M. 454, Frýdek, Frýdek-Místek - hydroizolace spodní stavby, nová dešťová kanalizace“

- SO 100 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- SO 301 NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SO 302 OPRAVA AREÁLOVÉHO VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- SO 303 OPRAVA AREÁLOVÉHO VEDENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE

Objekty projektové dokumentace „ZŠ nár. um. P. Bezruče, tř. T. G. M. 454, Frýdek, Frýdek-Místek - hydroizolace spodní stavby“

- SO 01 SANACE VLHKÉHO ZDIVA
- SO 02 ODTAVNÉ STÁNÍ A ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- SO 03 VENKOVNÍ KANALIZACE A DRENÁŽE

Dokumentace byla zpracována jako Projektová dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Zodpov. projektant Ing. R. Hlaušek	Kontroloval Ing. M. Beier	Kreslil Ing. A. Rakovská <i>Rakovská</i>	BENEPRO, a.s. <small>www.benepro.cz - info@benepro.cz tel.: 595 172 428, fax: 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín</small>	
Investor	Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, Frýdek, 738 01 F-M		Formát	4xA4
Místo stavby	parc. č. 1004/1, 1004/8, k.ú. Frýdek		Datum	03/2026
Akce:	ZŠ nár. um. P. Bezruče, tř. T. G. M. 454 - HI spodní stavby, nová dešťová kanalizace		Účel	DPS
Obsah:	ETAPIZACE PRACÍ		Měřítko	1:200
			Arch. číslo	BE/2026/03
			Číslo kopie	Číslo výkresu C.4.3

