

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 10

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Investor: Statutární město Frýdek - Místek

Datum: 3.1.2018

Název akce: Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Rozpočet

Předmět změny:

Neprováděné práce

Popis a zdůvodnění změny, resp., prací, které nebylo nutné provádět:

1. montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení,
2. osazení nové plastové krytky nivelačního bodu,
3. osazení nové vchodové stříšky u pavilonu U4,
4. osazení parozábrany v plném rozsahu dle PD,
5. opravu potrubí kanalizace,
6. izolaci potrubí otopného systému.

Rozsah změn je uveden podrobněji v soupisu prací.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Statutární město Frýdek - Místek

Stanovisko technického dozoru stavby:


TDS s výše uvedenými skutečnostmi a celým oznámením změny souhlasí.

Ing. Martin Kaděra
KADMARSTAV s.r.o.**Stanovisko projektanta stavby:**

Projektant s výše uvedenými skutečnostmi a celým oznámením změny souhlasí.

Ing. Zdenka Makohuzová
A-Vital s.r.o.

Příloha: Rozpočet (VCP)

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Frýdek - Místek	
Datum:	3.1.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Neprováděné práce		
Popis a zdůvodnění změny, resp., prací, které nebylo nutné provádět:		
1. montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení, 2. osazení nové plastové krytky nivelačního bodu, 3. osazení nové vchodové stříšky u pavilonu U4, 4. osazení parozábrany v plném rozsahu dle PD, 5. opravu potrubí kanalizace, 6. izolaci potrubí otopného systému. Rozsah změn je uveden podrobněji v soupisu prací.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méně prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-312 880,64 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny	
-312 880,64 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Peter Mikulanka technik investičního odboru	 Barteček David Manažer projektů	
Datum: 16.1.2018	Datum:	

Soupis prací

Stavba:	4268017	ZŠ 1.Máje VCP
Objekt:	SO 01	Stavba
Rozpočet:	2	neprovedené práce

Objednatel: IČO: DIČ:

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			0,00
PSV			312 880,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			312 880,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	312 880,64 CZK
Základní DPH	21 %	65 705,11 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	378 585,75 CZK
--------------------------	-----------------------

V

dne

16.1.2018

Hubert

Za zhotovitele

Lee

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	izolace tepelné	PSV			312 880,64	100
Cena celkem					312 880,64	100



S:	426801 ZŠ 1.Máje VCP
O:	SO 01 Stavba
R:	2 Bednění stropů křčky

P.č.	Číslo pd	Název položk	MJ	množství	cena / MJ	J.cena [CZK]	Celkem
Díl:							
Pavilon U1							
32	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení		77,440	10,00	774,40
VV					6,84+33,58+9,88+27,14		
33	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	85,184	95,00	8 092,48
VV					77,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		
135	K	OST 02	Nivelační bod - plastová krytka	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
Šatny Š1							2 579,13
21	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	23,500	10,00	235,00
22	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	24,675	95,00	2 344,13
Pavilon U2							16 346,32
32	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	64,160	10,00	641,60
33	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	70,576	95,00	6 704,72
112	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
113	M	612331000	schody půdní EURO-TREND 109x69x17 cm, výška místnosti 250 cm	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
Šatny Š2							2 690,75
21	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	23,500	10,00	235,00
22	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	25,850	95,00	2 455,75
Pavilon U3							7 346,32
32	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	64,160	10,00	641,60
33	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	70,576	95,00	6 704,72
Šatny Š3							2 038,10
22	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	17,800	10,00	178,00
23	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	19,580	95,00	1 860,10

Pavilon U4

20	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	123,120	10,00	44 105,60
21	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	135,520	95,00	1 231,20
125	K	OST 07	Nová vchodová stříška	ks	1,000	30 000,00	12 874,40
							30 000,00

Pavilon U5

24	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	104,710	10,00	18 323,77
25	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	115,181	95,00	1 047,10
47	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	14,130	80,00	10 942,20
123	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4,450	250,00	1 130,40
124	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	4,543	240,00	1 113,75
136	K	OST 03	Ventilátor - demontáž a zpětná montáž	ks	2,000	1 500,00	1 090,32
							3 000,00

Pavilon U6

22	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	153,300	10,00	19 552,85
23	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	168,630	95,00	1 533,00
123	K	OST 04	Kovová mřížka 200 x 200	ks	2,000	500,00	16 019,85
124	K	OST 05	Kovová mřížka 800 x 350	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
							1 000,00
							3 540,77

Vrátnice opravy

7	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	18,260	10,00	182,60
8	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	20,086	95,00	1 908,17
38	K	767821113	Montáž poštovní schránky zazděné	kus	1,000	200,00	200,00
39	M	553481160	schránka listová pozinkovaná 370x330x100 DLS-A03 s AL rámečkem	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
40	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	500,000	0,10	50,00

Rozšíření vrátnice SO-01

73	SO-01	63140546	Deska izolační minerální tl. 120 mm, Měkká a lehká deska z kamenné vlny (minerální plsti)	m2	51,14	150,00	15 566,88
74	SO-01	765901001R	pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovan	m2	22,92	20,00	7 670,43
75	SO-01	67352326	Fólie - parozábrana, skládá se z výztužné mřížky a 2 vrstev polyetylenové laminované fólie, vč. pásy	m2	30,86	50,00	458,44
77	SO-01	998713101R	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,27	100,00	1 543,02
119	SO-01	771577961VI	Ukončovací profil PVC soklíku v. 10 mm, barva dle spárovací hmoty a dil. lišt	m	34,52	170,00	26,59
							5 868,40
220	SO-02	713111111R	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	114,76	40,00	36 831,72
221	SO-02	63140546	Deska izolační minerální tl. 120 mm, Měkká a lehká deska z kamenné vlny (minerální plsti)	m2	240,99	96,00	4 590,24
230	SO-02	721110927R	pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovan	kus	4,00	500,00	23 134,81
231	SO-02	721140917R	Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 150	kus	4,00	500,00	2 000,00
289	SO-02	919735123R	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	4,00	500,00	2 000,00
							5 106,67
							51,07

120

8 00528101 Přemístění a zakrytí nábytku, kobereců a inventáře folií

8	0052810	Přemístění a zakrytí nábytku, kobereců a inventáře folii Naklady vytápění		m ²	594,00000	12,00	7 128,00 7 128,00
D1D1 vytápění							
1	PC2	Montáž izolace z min. vaty v.č. 3-10 : 76+222+92+14+62		m	466,00000 466,00000	100,00	126 463,55 46 600,00
2	63154701	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK		m	76,00000	100,00	7 600,00
3	63154701	v.č. 3-10 : 20+14+16+26 pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK		m	76,00000 222,00000	150,00	33 300,00
4	63154701	v.č. 3-10 : 52+36+4+86+44 pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK		m	222,00000 92,00000	180,00	16 560,00
5	63154711	v.č. 3-10 : 48+44 pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK		m	92,00000 14,00000	200,00	2 800,00
6	63154721	v.č. 3-10 : 7+7 pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK		m	14,00000 62,00000	300,00	18 600,00
998	71-3	Přesun hmot pro izolace tepelné		%	566,98000	1,77	1 003,55
50	m	vodorovně					
7	99871320	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6, : Součet : 772,41200					

Název akce:	Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700
Číslo SOD:	S/0331/2017/IO
Číslo ZL:	10

Soupis vydaných změnových listů (ceny bez DPH):

Cena dle SOD (bez DPH):	25 000 000,00
Cena po zapracování ZL (bez DPH):	25 583 557,47

	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>	<i>celkem</i>	<i>% z ceny SOD</i>
ZL celkem	3 378 659,69	-2 795 102,22	583 557,47	2,33%
		-652 713,01		
	242 599,60			
	477 882,93			
ZL č. 1	720 482,53	-652 713,01	67 769,52	0,27%
	346 269,00	-156 374,67		
	181 953,00			
	40 794,00			
	197 740,30			
		-124 915,50		
ZL č. 2	766 756,30	-281 290,17	485 466,13	1,94%
ZL č. 3	1 169 431,38	-1 189 612,70	-20 181,32	-0,08%
ZL č. 4	110 000,00		110 000,00	
	10 500,00			
	177 871,50			
ZL č. 5	188 371,50		188 371,50	0,75%
ZL č. 6	221 035,16		221 035,16	0,88%
ZL č. 7	58 643,85		58 643,85	0,23%
ZL č. 8	123 307,55	-346 768,00	-223 460,45	-0,89%
ZL č. 9	20 631,42	-11 837,70	8 793,72	0,04%
ZL č. 10	0,00	-312 880,64	-312 880,64	-1,22%
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	

10

Rekapitulace dosud provedených změn k veřejné zakázce s názvem "Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700"

Cena dle smlouvy o dílo a navazujících dodatků	Hodnota změny závazku v důsledku dodání prací a neprovedených oporů v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)		Hodnota dodatečných prací oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 5 ZZVZ (hodnota změn max 50% pův. ceny)		Hodnota změny závazku v důsledku dodání prací a neprovedených oporů v §222 odst. 6 ZZVZ (hodnota změn max 50% pův. ceny)		Hodnota změny závazku v důsledku dodání prací a neprovedených oporů v §222 odst. 7 ZZVZ (hodnota změn max 50% pův. ceny)		Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami dle §222 odst. 7 ZZVZ (bez limitu)		Procentuální nárůst ceny dle limitu v §222 odst. 9 ZZVZ související se změnami podle odst. 5 a 6 při odečtení nerealizovaných stavebních prací (nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty zakázky)		Cena neprovedených prací v Kč	Rozdíl mezi VCP a MNP	Celkový nárůst/pokles ceny oproti původní ceně v SoD v %	Upravená cena díla dle dodatku č. 1	Upravená cena díla dle dodatku č. 2	Upravená cena díla dle dodatku č. 3
	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP						
Smlouva o dílo																		
Cena bez DPH v Kč		25 000 000,00																
Cena včetně DPH v Kč		30 250 000,00																
Dodatek č. 1																		
Cena bez DPH v Kč		440 339,90																
Cena včetně DPH v Kč	0,00	532 811,28																
Procentuální nárůst	1,76%																	
Dodatek č. 2																		
Cena bez DPH v Kč		533 617,98																
Cena včetně DPH v Kč	0,00	645 677,76																
Procentuální nárůst	2,13%																	
Dodatek č. 3																		
Cena bez DPH v Kč		-312 880,64																
Cena včetně DPH v Kč	1,25%	-378 585,75																
Procentuální nárůst																		

Cena bez DPH v Kč	25 533 054,33	25 533 054,33	25 533 054,33
Cena včetně DPH v Kč	30 894 995,74	30 894 995,74	30 894 995,74
Procentuální nárůst	2,13%	2,13%	2,13%

Cena bez DPH v Kč	25 896 438,11	25 896 438,11	25 896 438,11
Cena včetně DPH v Kč	31 334 690,11	31 334 690,11	31 334 690,11
Procentuální nárůst	3,59%	3,59%	3,59%

Cena bez DPH v Kč	25 583 557,47	25 583 557,47	25 583 557,47
Cena včetně DPH v Kč	30 956 104,36	30 956 104,36	30 956 104,36
Procentuální nárůst	2,33%	2,33%	2,33%

Procentuální nárůst	Splnění limitu dle §222 odst. 4		Splnění limitu dle §222 odst. 5		Splnění limitu dle §222 odst. 6		Splnění limitu dle §222 odst. 7		Splnění limitu dle §222 odst. 9		Součet VCP oproti původní ceně díla	
	5,15%	Splněno	9,62%	Splněno	0,00%	Splněno	Bez limitu	Splněno	-0,31%	Splněno	13,51%	
Dodržení limitu dle §222 ZZVZ												

-2 795 102,22
-3 382 073,87