

Statutární město Frýdek-Místek	Identifikace dokumentu:	Strana 1 (celkem 3)
Magistrát města Frýdku-Místku	Autor, pracovní funkce: Mgr. Roman Šebesta	Datum pořízení: 26.4. 2016

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

I. 1 Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Sídlo: Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

IČO: 00296643

Osoba pověřená jednáním za zadavatele: Mgr. Roman Šebesta, vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek

Název: „Rekonstrukce lávky ul. Sadová – dodatečné práce“

Číslo veřejné zakázky: P16V07000541

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k jednacímú řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (**dále jen „zákon“**) sepsal tuto písemnou zprávu.

I. 2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce a dodávky, jejichž provedení je nezbytné k dokončení díla (Rekonstrukce lávky ul. Sadová), to vše za účelem jeho řádného dokončení a způsobilosti jeho řádného užívání.

Dále byly projednány související neprováděné práce a záměna materiálu nátěrového systému při zachování stejných kvalitativních vlastností odpovídající požadavkům dle projektové dokumentace, dohoda o vzájemném započtení pohledávky města z titulu smluvní pokuty za prodlení s dokončením díla oproti pohledávce zhotovitele na doplacení ceny díla.

I. 3 Cena dodatečných prací sjednaná ve smlouvě (Dodatcích) činí:

Celková cena dodatečných prací: 1 795 260,94 Kč bez DPH

Současně byly projednány neprováděné práce, které činí:

1 799 156,33 Kč bez DPH

I. 4 Zvolený druh zadávacího řízení

jednací řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 34 odst. 5 písm. b) ve spojení s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Statutární město Frýdek-Místek	Identifikace dokumentu:	Strana 2 (celkem 3)
Magistrát města Frýdku-Místku	Autor, pracovní funkce: Mgr. Roman Šebesta	Datum pořízení: 26.4. 2016

Odůvodnění užití jednacího řízení bez uveřejnění

Dodatečné stavební práce podrobně uvedené v položkovém soupisu prací jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky, přičemž zadavatel je nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat.

I. V Identifikační údaje vybraného uchazeče, průběh jednacího řízení, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Název uchazeče: SDS EXMOST spol. s r. o.

Sídlo: Údolní 413/66, 602 00 Brno

IČO: 49454501

DIČ: CZ49454501

I. VI Průběh jednacího řízení:

Dodatečné práce byly zástupcem zadavatele, zástupcem uchazeče projednány na základě soupisů prací v podobě změnového listu č. 1, ve smyslu § 34 odst. 5 písm. b) zákona.

I. VII Odůvodnění výběru:

Ceny dodatečných prací odpovídají jednotkovým cenám původní veřejné zakázky, obsaženým v soupisu prací, případně ceny položek, které nebyly obsaženy v soupisu prací původní zakázky, jsou nižší než ceny dle ceníku ÚRS Praha a.s..

Mgr. Roman Šebesta,
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

