

Číslo veřejné zakázky: P16V00000039



MMFMP008CDQ7

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo S/0397/2016/OŠKMaT

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Martin Sysala, zástupce vedoucí odboru ŠKMaT

tel: 558 609 215/ email: sysala.martin@frydekmostek.cz

- dále jen objednatel

a

BESKYDGROUP s.r.o.

se sídlem Nad Přehradou 2442, 738 01, Frýdek-Místek

jejímž jménem jedná: Alena Květná, jednatelka

IČ: 28614321

DIČ: CZ28614321

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 34773

bankovní spojení/číslo účtu: 5146731001/5500

ID datové schránky: hxdmgeh

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Miroslav Slezák, tel: 777 740 018/ email: beskydgroup@seznam.cz

Václav Wehrsinger, tel: 777 740 182 / email: beskydgroup@seznam.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „ZŠ nár. umělce P. Bezruče, T. G. M. 454, Frýdek-Místek - hydroizolace“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

m
gl

článek 1 Úvodní ustanovení

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

Obsahem díla „ZŠ nár. umělce P. Bezruče, T. G. M. 454, Frýdek-Místek – hydroizolace“ je provedení hydroizolace venkovního zdiva (1PP) v levé části historické budovy a přilehlých šaten, opravu stávajícího odvodu dešťových vod s napojením do stávající kanalizace a sanace zdiva přilehlých vnitřních prostor.

Po odkopání venkovního obvodového zdiva byla zjištěna skutečnost, že sokl z bosovaného pískovce v rohu historické budovy není v délce 9 m podezděn a hrozí jeho zřícení. Proto bylo rozhodnuto za souhlasu zástupce národního památkového úřadu o podbetonování zdiva pod soklem. Z bezpečnostních důvodů je dále nutné provést rovněž podbetonování hlavního uzávěru plynu umístěného při čelní zdi budovy. V rohu při venkovním schodišti byla pod úroveň terénu zjištěna nefunkční betonová konstrukce odvodňovacího žlabu a betonové opěrné zídky, kterou je nutné z důvodu řádného provedení hydroizolace částečně odbourat.

Díky uvedeným skutečnostem dochází k navýšení objemu bouracích prací tj. navýšení položek obsahujících odstranění betonových konstrukcí a stavebních prací zahrnujících dodatečné provedení bednění a podbetonování soklů rohu budovy a hlavního uzávěru plynu.

Současně se vzhledem k výše uvedeným nepředpokládaným skutečnostem, které mají za následek pozastavení prací do odsouhlasení nového řešení, zajištění technologických postupů a aktuálních klimatických podmínek prodlužuje termín provedení díla o 14 kalendářních dnů tj. z 20. 8. 2016 na 3. 9. 2016.

článek 2 Cena a soupis prací

Tímto dodatkem se mění:

1. Článek 3. smlouvy, Doba, místo a další podmínky plnění, odst. 1:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 3. 9. 2016 a v téže lhůtě jako dokončené předat objednateli.

2. Článek 4. smlouvy, Cena a platební podmínky:

Smluvní cena za předmět smlouvy je celkem ve výši:

cena bez DPH 611.359,- Kč

slovy – šestsetjedenácttřístapadesátdevět korun

21% DPH 128.385,40 Kč

Cena celkem včetně DPH 739.744,40 Kč

článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

m
pl

Číslo veřejné zakázky: P16V00000039

4. Přílohu smlouvy tvoří:

- č. 1 - Formulář změnového listu
- č. 2 - Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výběr


1. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 67. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 12. 8. 2016.

Za objednatele:

Za zhotovitele:




V e Frýdku-Místku, dne 16. 8. 2016

Ve Frýdku-Místku, dne 16. 8. 2016


Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

BESKYDGROUP S.R.O.
Nad Přehradou 2442
738 01 Frýdek-Místek
Č. 286 14 321

Alena Květná
jednatelka

ZMĚNOVÝ LIST č. 1				
Stavba:	ZŠ nár. umělce P. Bezruče, T. G. M. 454, Frýdek-Místek - hydroizolace			
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek			
Zhotovitel:	BESKYDGROUP s.r.o., Nad Přehradou 2442, 738 01, Frýdek-Místek			
Objekt:				
Číslo SOD:	S/0397/2016/OSKMaT			
Vydal (Zhotovitel):	BESKYDGROUP s.r.o.			
Přílohy / poč. listů	Rozpočet VCP			1
1) Popis a zdůvodnění změny: Po odkopání venkovního obvodového zdiva byla zjištěna skutečnost, že sokl z bosovaného pískovce v rohu historické budovy není v délce 9 m podezděn a hrozí jeho zřícení. Proto bylo rozhodnuto za souhlasu zástupce národního památkového úřadu o podbetonování zdiva pod soklem. Z bezpečnostních důvodů je dále nutné provést rovněž podbetonování hlavního uzávěru plynu umístěného při čelní zdi budovy. V rohu při venkovním schodišti byla pod úrovní terénu zjištěna nefunkční betonová konstrukce odvodňovacího žlabu a betonové opěrné zídky, kterou je nutné z důvodu řádného provedení hydroizolace částečně odbourat. Díky uvedeným skutečnostem dochází k navýšení objemu bouracích prací tj. navýšení položek obsahujících odstranění betonových konstrukcí a stavebních prací zahrnujících dodatečné provedení bednění a podbetonování soklů rohu budovy a hlavního uzávěru plynu.				
2) Vyjádření TDI: Jedná se o dodatečné práce nezbytně nutné pro provedení díla v řádném termínu a jeho kolaudaci, které zadavatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.				
3) Vyjádření projektanta/AD Rozsah dodatečných stavebních prací odpovídá zjištěné skutečnosti.				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: Nemá vliv na PD.				
5) Méněpráce (Kč bez DPH)				
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 36.566,00 Kč				
7) Vliv na termín výstavby: Vzhledem k výše uvedeným nepředpokládaným skutečnostem, které mají za následek pozastavení prací do odsouhlasení nového řešení, zajištění technologických postupů a aktuálních klimatických podmínek prodlužuje termín provedení díla o 14 kalendářních dnů tj. z 20. 8. 2016 na 3. 9. 2016.				
8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil na základě jednacího řízení bez uveřejnění:
Zástupce:	Ing. M. Slezák	Ing. D. Jezerský	Sysala	
Datum:				
Podpis				

Stavební rozpočet

Název stavby: Hydroizolace	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek
Druh stavby: ZŠ TGM Frýdek-Místek		
Lokalita: Frýdek-Místek		Zhotovitel: BESKYDGROUP s.r.o.
	Datum zpracování: 31.7.2016	Zpracoval: Miroslav Slezák

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)
								Jednot. Celková
01			Hydroizolace historické budovy				36 566,00	15,9229
01	12		Odkopávky a prokopávky				9 071,00	4,8000
1 01	120901113RT1		Bourání konstrukcí kamenných na MC v odkopávkách	m3	0,75	1 763,00	1 322,00	1,6500 1,2375
2 01	120901122RT1		Bourání konstrukcí z betonu prokl.kam. v odkopávk.	m3	1,65	3 560,00	5 874,00	1,7500 2,9875
3 01	120901121RT1		Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,45	4 167,00	1 875,00	1,5000 0,6750
01	34		Stěny a příčky				26 382,00	11,1229
4 01	279351101R00		Bečnění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	16,5	498,00	8 217,00	0,0353 0,5216
5 01	279351102R00		Bečnění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	16,5	181,00	2 987,00	0,0000 3,0000
6 01	341361921RT3		Výztuž stěn a příček svařovanou sítí	t	0,04	31 050,00	1 242,00	1,0528 0,0421
7 01	341311611R00		Beton prostý stěn C 16/20	m3	4,13	2 955,00	12 204,00	2,5287 10,4436
8 01	512901112R00		Začištění stěny z betonu po odbečnění	m2	16,5	105,00	1 733,00	0,0034 0,0556
01	H01		Budovy občanské výstavby				1 112,00	0,0000
9 01	998011001R00		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	11,12	100,00	1 112,00	0,0000 0,0000

Celkové náklady: 36 566,00 Kč

BESKYDGROUP s.r.o.

Nad Přehradou 2442
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 286 14 321

