

číslo smlouvy objednatele: S/0303/2017/IO
číslo dodatku č. 1 objednatele: S/0303/2017/IO/1

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. S/0303/2017/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydek-mistek.cz

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru

tel: 558 609 258 /email: mikulenka.peter@frydek-mistek.cz

- **dále jen objednatel**

a

ROFIS, s.r.o.

se sídlem Kysucká 174/2, 024 01, Kysucké Nové Město

jejímž jménem jedná JUDr. Miroslav Hlad, jednatel společnosti

IČ: 36440523

DIČ: 2022148348, IČ DPH: SK 2022148348

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresným soudem v Žilině, pod sp. zn. Oddíl Sro, vložka 17246/L

bankovní spojení/číslo účtu: SK33 0900 0000 0050 2278 2405

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radovan Michal, stavbyvedoucí

tel: +421 915 786 418 / email: rofis@rofis.sk

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Výměna oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.4.2017 na stavební práce pod názvem „Výměna oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v dodávce vyššího počtu nových oken, provedení šetnějšího čištění stávající poškozené fasády a následné opravě fasády včetně souvisejících stavebních prací.

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce spočívající v provedení repasi nižšího počtu stávajících oken a s nimi spojenými stavebními pracemi.

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 1, viz příloha dodatku č. 1.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	4 998 879,54 Kč
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH	1 095 464,96 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH	- 581 969,58 Kč
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	5 512 374,92 Kč

1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 analogicky naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací činí 1,66 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla, ve smyslu ust. § 222 odst. 6 hodnota dodatečných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 31,90 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 8,62 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. Celkový nárůst ceny oproti původní ceně v SoD činí 10,27 %.

Strany konstatují, že zhotovitel, který rovněž musí zajistit odborné vedení stavby autorizovanou osobou, což představuje vybranou činnost ve výstavbě dle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, upozornil objednatele v souladu s ujednáním článku 7 smlouvy o dílo na nevhodnost technického řešení ve vztahu ke zjištěným skutečnostem na objektu, a to v části provádění repase stávajících oken a dodávce oken nových a opravě stávajících fasád.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 93. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 25.7.2017.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 28. 7. 2017

V Kysuckém Novém Městě, dne 7. 8. 2017



Jiří Kajzar

Mgr. Michal Pobucký, DiS.

primátor

V době nepřítomnosti primátora

podpis

Ing. Jiří Kajzar.



JUDr. Miroslav Hlad

jednatel