

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO S/0316/2018/OŠKMaT

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: xxxxxxxxxx
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- **dále jen objednatel**

a

INZBUD STAV s.r.o.

se sídlem Dolní Marklovice ev. č. 2, 735 72 Petrovice u Karviné
zastoupena Mgr. Inz. Pawel Jacek Trepka
IČ: 05381762
DIČ: CZ05381762
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 67201
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxx
fax: -----
e-mailxxxxxxxxxxxxxx

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce „**MŠ F-M, Anenská 656 – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení – 2. NP**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento dodatek smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

Obsahem díla „**MŠ F-M, Anenská 656 – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení – 2. NP**“ je celková rekonstrukce šaten a sociálního zařízení včetně celkových dispozičních změn ve 2. NP mateřské školy Anenská 656, Frýdek-Místek.

V průběhu realizace díla byly zjištěny tyto skutečnosti:

Po vybourání všech dělících stěn v souladu s projektovou dokumentací byly zjištěny dílčí rozdíly ve výšce podlah, které si vyžádaly dodatečné bourací práce. Dále po odstranění původních obkladů v šatně pro zaměstnance byly zjištěny velké nesoudržné plochy omítek a lepidla pod obklady, které je nutno dodatečně odstranit a vyrovnat.

Současně provozovatel na základě vyhodnocení ročního zkušebního provozu obdobně rekonstruované šatny v I. NP MŠ dodatečně požádal o zrušení instalace elektronického zámku a zavírače na dveře šatny.

Díky uvedeným skutečnostem dochází ke změnám objemu prací v položkovém rozpočtu a celkové změně díla dle rozsahu oceněného soupisu víceprací a méněprací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

článek 2 CENA DÍLA

Tímto dodatkem se mění ČLÁNEK 5 smlouvy (CENA DÍLA):

Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Cena celkem	914.950,26 Kč	192.139,55 Kč	1.107.089,81 Kč

článek 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 117. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 7. 8. 2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Přílohy dodatku:
 - č. 1 - formulář změnového listu
 - č. 2 - oceněný soupis víceprací a méněprací s výkazem výměr

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku,

V Petrovicích u Karviné,

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Mgr. Ing. Pawel Jacek Trepka
jednatel společnosti