

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO S/0352/2018/OŠKMaT

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- **dále jen objednatel**

a

společnost TS a.s.

se sídlem tř. 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena Ing. Jaromírem Kohutem, předsedou představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu xxxxxxxxxxxx

tel: 558 443 211

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce „MŠ F-M, Myslivečka 1883 - rekonstrukce příjezdových ploch a vstupů“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1

Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

Obsahem stavby „MŠ F-M, Myslivečka 1883 - rekonstrukce příjezdových ploch a vstupů“ je rekonstrukce příjezdové komunikace v areálu mateřské školy, odbourání dvou stávajících betonových ramp – vstupů do pavilonů mateřské školy vč. vybudování nových schodišť a bezbariérové rampy, provedení nové dešťové kanalizace a související terénní úpravy.

V průběhu realizace díla byly zjištěny tyto skutečnosti:

Během bouracích prací v rámci zpevněných ploch (objekt C 101) bylo zjištěno, že skutečná skladba zpevněné plochy nádvoří není tvořena litým asfaltem (LA) tl. 50 mm ale tl. 80 - 100 mm (průměrná tl. 90 mm) a místo předpokládané betonové desky tl. 150 mm se vyskytuje struskový penetrační makadam fr. 32 - 63 v tl. 300 mm. Další podkladní vrstvy jsou dle předpokladu projektu.

Během bouracích prací vstupů MŠ (objekt C 701) - bylo zjištěna nesoudržnost podkladních betonů pod podestami obou vstupů (vstup č. 1 a č. 2) včetně krajních základů pod ocelovými sloupky nesoucí zastřešení obou podest. Nesoudržné betony budou odstraněny a na jejich místě bude provedena skladba konstrukcí typ B dle PD.

Díky uvedeným skutečnostem dochází ke změnám objemu prací v položkovém rozpočtu a celkové změně díla dle rozsahu oceněného soupisu víceprací a méněprací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

článek 2

Cena a platební podmínky:

Tímto dodatkem se mění ČLÁNEK 4 smlouvy (CENA DÍLA):

Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Cena celkem	1.180.777,16 Kč	247.963,20 Kč	1.428.740,36 Kč

článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 117. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 7. 8. 2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Přílohy dodatku:
 - č. 1 - formuláře změnových listů (objekt C 101 a objekt C 701)
 - č. 2 - oceněné soupisy neprováděných a dodatečně prováděných prací s výkazem výměr (objekt C 101 a objekt C 701)

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor

Ing. Jaromír Kohut,
předseda představenstva