

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. S/0375/2017/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydekmostek.cz

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru

tel: 558 609 258/email: mikulenka.peter@frydekmostek.cz

- ~~dále jen objednatel~~

a

BESKYDGROUP s.r.o.

se sídlem Nad Přehradou 2442, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena Alenou Květnou, jednatelkou

IČ: 28614321

DIČ: CZ28614321

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 34773

bankovní spojení/číslo účtu: Moneta Money Bank, 5146731001/0800

ID datové schránky: hxdmgeh

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Miroslav Slezák, stavbyvedoucí

tel: 777 740 018 / email: beskydgroup@seznam.cz

Václav Wehrsinger, mistr

tel: 777 740 182 / email: beskydgroup@seznam.cz

- ~~dále jen zhotovitel~~

- ~~objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany~~

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce šaten ZŠ nár. umělce P. Bezruče, F-M, tř. T.G.M. 454“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 9.6.2017 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce šaten ZŠ nár. umělce P. Bezruče, F-M, tř. T.G.M. 454“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v opravě suterénního zdiva provedením injektáže zdiva, úpravě otopného systému, v dodávce nových ocelových zárubní včetně dveřních křídel a v dodávce ocelových rohovníků.

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce, kdy po částečném oklepání omítek bylo konstatováno, že není nutné provádět sanaci omítek na obvodové stěně v plném rozsahu dle PD.

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 1, viz příloha dodatku č. 1.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	1 007 864,00
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH	118 714,00
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH	- 75 921,00
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	1 050 657,00
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 1 VČ. DPH	1 271 295,53

1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 naplňují analogicky podmínky ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu cit. ustanovení hodnota dodatečných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 11,78 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 4,25 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 93. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 25.7.2017.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce šaten ZŠ nár. umělce P. Bezruče, F-M, tř. T.G.M. 454“

Číslo veřejné zakázky: P17V00000078

číslo smlouvy u objednatele: S/0375/2017/IO
číslo dodatku č. 1 u objednatele: S/0375/2017/IO/1

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne **28. 07. 2017**

Ve Frýdku-Místku, dne **2. 8. 2017**



Jiří Kajzar

Mgr. Michal Pobucký, DiS.

primátor

V době nepřítomnosti primátora
podepsal náměstek primátora Ing. Jiří Kajzar.

BESKYDGROUP s.r.o.

Nad Přehradou 2442
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 286 14 321

Alena Květná

jednatelka