

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. S/0331/2017/IO/1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydek-mistek.cz

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru

tel: 558 609 258/email: mikulenka.peter@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

zastoupena Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou společnosti

společnost zastoupena na základě plné moci ze dne 7.4.2017 Davidem Bartečkem

IČ: 26807947

DIČ: CZ26807947

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C vložka 25583

bankovní spojení/číslo účtu: Raiffeisenbank, a.s./ 1025024134/5500

ID datové schránky: jj493u

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Ivo Kroutil, hlavní stavbyvedoucí

tel: 775 552 656 / email: kroutil@bdstav.cz

Ing. Milan Baláž, zástupce stavbyvedoucího

tel: 725 275 900 / email: balaz@bdstav.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.5.2017 na stavební práce pod názvem „Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající ve změně systému vyzdívání spojovacích krčků a vrátnice, dále o změnu technologie kotvení zateplovacího systému (dále KZS) a změnu technologie zateplení střech.

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce související s výše uvedenými změnami.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech 1 až 3, viz přílohy dodatku č. 1.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	25 000 000,00 Kč
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH	2 656 670,21 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH	- 2 123 615,88 Kč
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	25 533 054,33 Kč
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 1 VČ. DPH	30 894 995,74 Kč

1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací činí 1,76 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla, ve smyslu ust. § 222 odst. 5 hodnota dodatečných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla činí 8,87 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 0,37 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. Celkový nárůst ceny oproti původní ceně v SoD činí 2,13 %.

Strany konstatují, že zhotovitel, který rovněž musí zajistit odborné vedení stavby autorizovanou osobou, což představuje vybranou činnost ve výstavbě dle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, upozornil objednatele v souladu s ujednáním článku 7 smlouvy o dílo na nevhodnost technického řešení ve vztahu ke zjištěným skutečnostem na objektu, a to v části vyzdívání spojovacích krčků a vrátnice, provedení podkladní betonové vrstvy a v provedení podlepení meziokenních vložek. Dále bylo zhotovitelem upozorněno na vhodnější řešení technologie kotvení KZS za použití kotev šroubovacích pro zápusťnou montáž a na vhodnější technologii zateplení střech.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

01710
1101

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 93. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 25.7.2017.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 3
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne **28. 07. 2017**

V Bruzovicích, dne **28. 7. 2017**



Mgr. Michal Pobucký, DiS.
Primátor

BDSTAV MORAVA s.r.o.
vedení společnosti
Bruzovice 88, PSČ 739 36
IČO: 26807947 DIČ: CZ26807947
Tel: 558 431 008, Fax: 558 431 015

David Barteček
na základě plné moci ze dne 7. 4. 2017

V době nepřítomnosti primátora
podepsal náměstek primátora Ing. Jiří Kajzar.