



MMFMP008KBG3

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S/0366/2017/OŠKMaT

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 39/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wb9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Martin Sysala, zástupce vedoucí odboru ŠKMaT

tel: 558 609 215/ email: sysala.martin@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

MADT a.s.

se sídlem Slezská 950, 735 14 Orlová - Poruba

zastoupena Ing. Janem Wachtarczykem, předsedou představenstva

IČ: 25819909

DIČ: CZ25819909

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka 1976

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB Orlová/ 168591297/0300

ID datové schránky: es3e2v5

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Kamil Grabovský,

tel: 724 362 263 / email: grabovsky@madt.cz

Luboš Klapka,

tel: 602 324 876 / email: klapka.lubos@madt.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0366/2017/OŠKMaT k veřejné zakázce „MŠ Třanovského 404, F-M – rekonstrukce střechy“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1

Úvodní ustanovení

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

Předmětem díla „MŠ Třanovského 404, F-M – rekonstrukce střechy“ je odstranění nízkého dřevěného krovu, položení nové střešní krytiny a souvisejících prací.

Po odstranění poškozeného dřevěného krovu a izolace střechy pavilonu MŠ Třanovského 404, F-M byla oproti původní projektové dokumentaci zjištěna skutečnost, že pod izolací se nachází původní střešní

skladba. Původní skladba byla tedy využita jako podkladní vrstva a nebylo nutné provádět vyrovnávací cementový potěr střešní konstrukce. Z důvodu zachování podkladní vrstvy a tím i nižší výšky přesahu atik nebylo nutné realizovat bezpečnostní přepad z PVC.

Díky uvedeným skutečnostem dochází k snížení objemu stavebních prací uvedených v příloze č.2.

článek 2

Cena a platební podmínky

Tímto dodatkem se mění článek 4. smlouvy, Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH	721.163,82 Kč
DPH Z CENY DÍLA	151.444,40 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	872.608,22 Kč

článek 3

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
5. Přílohu smlouvy tvoří:
 - č. 1 - Formulář změnového listu
 - č. 2 - Soupis méněprací s výkazem výměr
6. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 95. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 22. 8. 2017.

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 25.8.2017

V Orlové, dne 20.8.2017



Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor



Ing. Jan Wachtarczyk
předseda představenstva