



Dodatek č. 2

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydekmistek.cz

Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru

tel: 558 609 266/email: luskova.bozena@frydekmistek.cz

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel: 558 609 263/email: mitura.petr@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

STAVING Frýdek s.r.o.

se sídlem Skotňa 37, 738 01, Staré Město

zastoupena Martinem Valíčkem, jednatelem společnosti

IČ: 25844849

DIČ: CZ25844849

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 21291

bankovní spojení/číslo účtu: 2584484959/5500, RB bank, pobočka Frýdek-Místek

ID datové schránky: vj74hmk

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Martin Valíček, hlavní stavbyvedoucí

tel: 608 975 801 / email: staving.fm@seznam.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „**Mateřská škola Olbrachtova – stavební úpravy**“ následujícího znění a obsahu:

I.
Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.5.2017 (č. smlouvy objednatele S/0316/2017/IO) a dodatku č. 1 této smlouvy o dílo na stavební práce pod názvem „Mateřská škola Olbrachtova – stavební úpravy“.

1.1. Původní článek 3. Doba, místo plnění se upravuje takto:

Termín pro dokončení díla se prodlužuje o 24 dnů z důvodu dodatečných prací na základě rozhodnutí 93. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 25.7.2017 (č. 27/93/2017) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. V dodatku č. 1 nebyla tato část rozhodnutí rady města zapracována.

1.2. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a zároveň upravuje o neprováděné práce, jejichž rozsah je podrobně specifikován ve změnovém listě č. 4 a jeho přílohách, tj. soupisech dodatečných a neprováděných prací, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

1.3. Původní článek 5. Cena díla se upravuje takto:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo:	4 869 975,62 Kč bez DPH	5 892 670,50 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1	372 536,00 Kč bez DPH	450 768,56 Kč vč. DPH
Cena díla dle dodatku č. 1	5 242 511,62 Kč bez DPH	6 343 439,06 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2	158 180,00 Kč bez DPH	191 397,80 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle dodatku č. 2	-41 459,00 Kč bez DPH	-50 165,39 Kč vč. DPH
Cena díla dle dodatku č. 2	5 359 232,62 Kč bez DPH	6 484 671,47 Kč vč. DPH

1.4. **Přípustnost změn**

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných a neprováděných prací činí 10,05 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla; nárůst ceny oproti původní ceně ve smlouvě o dílo činí 10,05 %.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.
3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí 95. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 22. 8. 2017.

Přílohy dodatku č. 2:


příloha č. 1 – Změnový list ZL č. 4 včetně soupisu dodatečných a neprováděných prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 25. 08. 2017

Ve Starém Městě, dne 22. 08. 2017



Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor



Martin Valíček
jednatel

