

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO



uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

p. Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

tel: 558 609 264/email: pivonova.nicole@frydek-mistek.cz

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel: 558 609 263/email: mitura.petr@frydek-mistek.cz

- **dále jen objednatel**

a

DEKONTA, a.s.

se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy

zastoupena Ing. Alešem Pražákem, členem představenstva

IČ: 25006096

DIČ: CZ25006096

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 12280

bankovní spojení/číslo účtu: 1452190217/0100

ID datové schránky: jm4uvpx

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Michal Vašek, hlavní stavbyvedoucí

tel: 602 616 542 / email: michal.vasek@dekonta.cz

Ing. Václav Koucký, zástupce stavbyvedoucího

tel: 602 275 190 / email: koucky@dekonta.cz

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Dům čp. 752, ul. Pionýrů – stavební úpravy“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek č. 1).

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo na stavební práce pod házvem „Dům č.p. 752, ul. Pionýrů – stavební úpravy“

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

a) Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a o neprováděné práce v rozsahu dle změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

1.2. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku nepředpokládaného zřícení stropu suterénu v průběhu demolice nadzemní části objektu a s tím spojené likvidace většího množství stavební suťi.

1.3. Původní článek 4. Cena díla se upravuje:

Cena za dílo se sjednává celkem ve výši:

Původní cena díla	1 460 192,14 Kč bez DPH, tj. 1 766 832,49 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 197 861,58 Kč bez DPH, tj. – 239 412,51 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	122 480,12 Kč bez DPH, tj. 148 200,94 Kč vč. DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1	1 384 810,68 Kč bez DPH, tj. 1 675 620,92 Kč vč. DPH

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 104. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 16.01.2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 25. 01. 2018

V Praze, dne 31. 1. 2018






Mgr. Michal Pobucký, DiS.

primátor



Ing. Aleš Pražák, MBA
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:	Dům čp. 752, ul. Pionýrů - stavební úpravy				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	Dům čp. 752, ul. Pionýrů - stavební úpravy				
Vydal (Zhotovitel):	DEKONTA, a.s.				
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
				x	
Přílohy / poč. listů	Soupis neprováděných prací ke ZL č. 1 (2 listy)				
	Soupis víceprací k ZL č. 1 (1 list)				
1) Zdůvodnění: Během stavby došlo k zřícení klenby mezi 1PP a 1NP, proto byla ubourána část 1PP do úrovně terénu. Touto skutečností vzniknou opodstatněné dodatečné práce a neprováděné práce. Odpojení objektu UPC a CETIN bylo v režii Objednatele. Úhrada za oplocení staveniště po provedení odstranění stavby bude řešena mimo rámec této smlouvy. Odpady zohledněny dle skutečnosti.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):					
-					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
-					
5) Náklady (ceny bez DPH):					
- vícepráce (Kč bez DPH)			122 480,12 Kč		
- neprováděné práce (Kč bez DPH)			-197 861,58 Kč		
6) Vliv na termín výstavby					
Není					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
	Roman Vašek/ stavbyvedoucí	Ing. Michal Vašek/ hlavní stavbyvedoucí	Ing. Jiří Havlíček/ TDI	/ AD	Nicole Pivoňová/ IO MMFM
Datum:			10.1. 2018		10.1. 2018
Podpis:				—	
8) ZL převzal :					
Datum:					

Soupis neprováděných prací k ZL č. 1

S:	9	Dům čp. 752, ul. Pionýrů - stavební úpravy				
O:	SO 04	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
R:	1	Rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	VRN11-011	Náklady zhotovitele související s pronájmem plného oplocení po dobu 12 měsíců od dokončení demoličních prací (do doby zahájení výstavby nového objektu)	kus	-1,00	64 320,00	-64320,00

Náklady soupisu celkem**-64 320,00**

Soupis víceprací k ZL č. 1

S:		Dům čp. 752, ul. Pionýrů - stavební úpravy
O:	SO 01	Odstranění stavby
R:		Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	1	Zemní práce				36 680,00
7a		Hutněný zásyp suterénu	m3	262,000	140,00	36 680,00
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				79 757,04
32	981013314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací	m3	330,000	110,00	36 300,00
32a	963031439	Bourání cihelných kleneb	m2	233,640	186,00	43 457,04
	997	Přesun sutě				6 043,08
34	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,360	1 200,00	432,00
37	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	93,518	60,00	5 611,08

Náklady soupisu celkem

122 480,12