

ZMENOVÝ LIST č. 1					
Stavba:	Výměna a renovace oken - ZŠ národního umělce Petra Bezruče tř. T.G.M. 454 – II. Etapa				
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek - Místek				
Zhotovitel:	ROFIS, s.r.o se sídlem Kysucká 174/2, 024 01, Kysucké Nové Město, IČ: 36440523				
Objekt:					
Císlo SOD:	S0292/2018/10				
Vydal (Zhotovitel):	Soupis prací / 10 listů				
Prilohy / poč. listů					
1) Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výměna a renovace oken - ZŠ národního umělce Petra Bezruče tř. T.G.M. 454 – II. Etapa“ vznikla objektivní potřeba zadání dodatečných prací. Pro zadání těchto dodatečných prací v rámci původní podlimitní veřejné zakázky bylo využito limitů uváděných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V průběhu realizace stavby bylo s ohledem na skutečný stav vnitřních křídel v JV fasádě zástupci NPÚ požadováno jejich zachování. Základní škola č.p. 454 tzv. Pod sovou je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a proto je kladen důraz na zachování původního historického vzhledu. Byl dohodnut způsob jejich repase, zasklení izolačním dvojsklem a zalisťování včetně poutců. Dále byly na základě požadavku zástupců NPÚ okenní křídla v dvorní fasádě doplněny o vnitřní klapačku. V průběhu realizace bylo nutné repasované okenní mříže doplnit o nosnou konstrukci a upravit kotvení do ostění. Na základě požadavku uživatele byly okenní žaluzie nahrazeny roletami, přičemž byly rolety doplněny v oknech PC učebny v 2.NP. K neprovedeným pracím (méněpracím) došlo z objektivních důvodů neprovedení celého rozsahu dodávek a prací dle skutečného provedení díla oproti předpokladu v projektové dokumentaci. Jedná se o práce, které byly provedeny a účtovány na základě skutečného množství, tzn. dle měřených cen dle smlouvy o dílo. Neprovedené práce obsahují zejména: Nebyly provedeny nátěry klempířských konstrukcí (dle požadavku NPÚ). Po postavení lešení a kontrole stavu podokapních žlabů nebyla nutná jejich výměna.					
2) Vyjádření TDI: Jedná se o dodatečné práce nezbytné nutné pro provedení díla v řádném termínu a jeho kolaudaci, které zadavatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.					
3) Vyjádření projektanta/AD Projektant s výše uvedenými skutečnostmi souhlasí. Změna je nutností k zajištění jakosti celého díla.					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: Bez požadavků na dopracování PD.					
5) Méněpráce (Kč bez DPH)		-735 419,70			
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		887 567,10			
7) Vliv na termín výstavby:		Na základě nové požadované repase vnitřních okenních křídel je zhotovitelem požadováno prodloužení termínu o 14 dnů			
8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Technický dozor stavebníka	Národní památkový ústav	Rozsah ověřil zástupce objednatele:
Zástupce:	JUDr. Miroslav Hlad	Ing. Pavel Krupička	Mojmír Kramoliš	Ing. Jiří Dudek	Ing. Filip Ryška
Datum:	19.9.2018	19.9.2018	19.9.2018	19.9.2018	19.9.2018
Podpis	 ROFIS, s.r.o.				

024 01 Kysucké Nové Město
IČ: 36440523, IČ ZPR: SK2002143249